

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>KM 5 Carretera Mérida-Progrso</u> <u>C.P. 97118 Mérida, Yucatán</u>	DATOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FECHA DE INICIO: <u> </u> <u> </u> <u>2010</u> DÍA MES AÑO FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <u> </u> <u> </u> <u>2010</u> DÍA MES AÑO	DATOS DE REPORTE REPORTE NO.: <u>05/2010</u> FECHA: <u>2</u> <u>6</u> <u>2010</u> DÍA MES AÑO
--	---	---


S E S

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			PREVIAS		STATUS ACTUAL					PROCESO CONSTRUCTIVO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	TERRENO	LICENCIAS Y PERMISOS	GESTIONES CON GOBIERNO DEL EDO	GESTIONES CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PROCESO DE LICITACIÓN	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL			
Programa de apoyo a la oferta educativa 2008(peso a peso)	Equipamiento de laboratorios	\$16,000,000.00			X							100%	80%	\$12,719,873.93 pendiente por contratar \$3,280,126.07	EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN (IDEFEY) YA LICITÓ PARTE DEL EQUIPO. YA CONTAMOS CON MONTOS CONTRATADOS POR \$12,719,873.46 Y EL LISTADO DE EQUIPOS QUE QUEDARON PARA UN SIGUIENTE PROCESO. YA HUBO INGRESOS DE EQUIPOS AL ALMACEN CON UN MONTO DE \$12,422,932.93. PERO AUN NO SE LES HA ASIGNADO NÚMERO DE INVENTARIO, HASTA QUE SE COMPLETE LA PARTIDA. SE REALIZA LA COTIZACIÓN DE EQUIPOS FALTANTES PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN MEDIANTE UN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVIDAD.
	Construcción de espacios educativos	\$3,500,000.00			X	X						100.00%	100.00%	\$3,500,000.00	EL IDEFEY, REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE METAL-MECÁNICA. LOS TRABAJOS CONCLUYERON DE ACUERDO A LO PROGRAMADO. ACTUALMENTE SE REALIZA EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE ESTÁN RECABANDO LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.
	Construcción de la Unidad académica departamental tipo III		\$19,500,000.00		X	X						0%	0%	19,500,000.00	EL GOBIERNO DEL ESTADO YA AUTORIZÓ LOS RECURSOS. LA GOBERNADORA PUSO LA PRIMERA PIEDRA EL 13 DE ABRIL DEL 2010. SE INICIÓ EL PROCESO PARA LA GESTIÓN PARA QUE SE EFECTUE LA LICITACIÓN POR PARTE DEL IDEFEY, ETAPA DE PRESUPUESTACIÓN
	SUBTOTAL	\$19,500,000.00	\$19,500,000.00	\$39,000,000.00											DESGLOSAMOS EL PROGRAMA DE ACUERDO A LOS CONCEPTOS DE OBRA. ESTA FILA LA UTILIZAMOS PARA PRESENTAR EL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO POR DIRECCIÓN GENERAL Y GOBIERNO DEL ESTADO.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 QUE CUENTA CON VARIOS CONCEPTOS DE ACUERDO A OFICIOS Y CONVENIOS. SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVIDAD. AL NO CONTRATAR EL MONTO TOTAL SE CONTINÚA CON UN PROCESO DE ASIGNACIÓN POR INVITACIÓN. EL IDEFEY REALIZA ESTOS PROCESOS.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>M.A. SERGIO HERNÁN AMARO ACUÑA</u> CARGO: <u>JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>samaro@itmerida.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>9999448216 ext 157</u>	VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO NOMBRE COMPLETO: <u>M.C. ABEL ZAPATA DITTRICH</u>  FIRMA
--	---





REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA</u> DOMICILIO COMPLETO: <u>KM 5 Carretera Mérida-Progrso</u> <u>C.P. 97118 Mérida, Yucatán</u>	DATOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN FECHA DE INICIO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;">2010</td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;">2010</td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table>			2010	DÍA	MES	AÑO			2010	DÍA	MES	AÑO	DATOS DE REPORTE REPORTE NO.: <u>05/2010</u> FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">2010</td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table>	2	6	2010	DÍA	MES	AÑO
		2010																		
DÍA	MES	AÑO																		
		2010																		
DÍA	MES	AÑO																		
2	6	2010																		
DÍA	MES	AÑO																		

S E S
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			PREVIAS		STATUS ACTUAL				PROCESO CONSTRUCTIVO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	TERRENO	LICENCIAS Y PERMISOS	GESTIONES CON GOBIERNO DEL EDO.	GESTIONES CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PROCESO DE LICITACION	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL			
ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS	ADAPTACIÓN DE BAÑOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	\$600,000.00		\$600,000.00	X	X					(CL)	100%	100%	\$608,903.65	SE CONCLUYÓ LA ADAPTACIÓN DE BAÑOS Y ELABORACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO DE DISCAPACITADOS. LOS TRABAJOS SE CONCLUYERON EN SEPTIEMBRE DE 2009. CONCLUÍDA.
PAOE 2009	EQUIPO DE LABORATORIO	\$2,557,500.00		\$2,557,500.00	X						(PL)	100%	69%	\$2,557,500.00	YA SE LICITÓ, YA SE RECIBIERON: 48 COMPUTADORAS, 264 MESAS, 528 SILLAS Y 34 AIRES ACONDICIONADOS POR UN MONTO DE \$1,752,264.00
PAC 2009	EQUIPO DE LABORATORIO	\$683,353.00		\$683,353.00	X						(CL)	100%	100%	\$683,353.00	EL RECURSO DE DESTINÓ A CAPÍTULO 2000 SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LOS MÓDULOS PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA ELÉCTRICA. ESTAMOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE LAS PIEZAS FALTANTES.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 SE INCLUYE EN ESTA HOJA EL PIFIT

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>M.A. SERGIO HERNÁN AMARO ACUÑA</u> CARGO: <u>JEFE DE OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>samaro@itmerida.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>9999448216 ext 157</u>	 FIRMA	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO NOMBRE COMPLETO: <u>M.C. ABEL ZAPATA DITTRICH</u>	 FIRMA
--	---	--	--

